

BILL OF QUANTITY

Jakarta 14 Januari 2024
Jakarta 02 Februari 2024



Nama pemborong / kontraktor :
 Alamat :
 No telephone : 081XXX
 Uraian pekerjaan No :
 Pekerjaan : RUMAH TOKO
 Lokasi : ACE Hardware
 : PERMATA HIJAU

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SAT (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	%
A				TOTAL RP:		
SEGMENT 1 PEKERJAAN SEPTICTANK				5.500.000		
1	Bobokan beton lantai area galian septictank	Ls	4,0		0	100%
2	Bobokan beton lantai area sumur resapan	Ls	4,0		0	100%
3	Galian tanah ukuran biotank 1000 ltr	Ls	4,0		0	100%
4	Pemasangan bata/hebel sekeliling septictank	Ls	4,0		0	100%
5	Pengecoran lantai kerja dasar galian	Ls	4,0		0	100%
6	Pengecoran penutup septictank	Ls	4,0		0	100%
7	Instalasi biotank & urugan pasir	Ls	4,0		0	100%
8	Lansir & pembersihan tanah bekas galian dari lokasi proyek	Ls	4,0		0	100%
9	Pembersihan sampah bongkaran lama lantai 1	Ls	4,0		0	100%
10	Instalasi jalur inlet septictank lantai 1	Ls	4,0		0	100%
11	Instalasi jalur outlet septictank ke resapan	Ls	4,0		0	100%
B				TOTAL RP:		
SEGMENT 2 PEKERJAAN LAIN - LAIN (ADDITIONAL)				392.600		
1	Instalasi jalur air bekas kamar mandi lantai 1 ke sumur resapan 3"	M'	8,7	18.000	156.600	100%
2	Instalasi jalur air kotor kamar mandi lantai 1 ke sumur resapan 4"	M'	8,0	22.000	176.000	100%
3	Instalasi jalur ventilasi udara septictank ke sumur resapan 1 1/4"	M'	4,0	15.000	60.000	100%
C				TOTAL RP:		
SEGMENT 3 PEKERJAAN KERAMIK				5.945.400		
1	Pekerjaan bongkaran keramik lama area 1	M²	28,0	35.000	981.400	100%
2	Pekerjaan pasangan keramik area 1	M²	28,0	70.000	1.960.000	100%
3	Pekerjaan bongkaran keramik area 2	M²	6,2	35.000	217.000	100%
4	Pekerjaan pasangan keramik area 2	M²	6,2	70.000	434.000	100%
5	Pekerjaan bongkaran & pasangan keramik area tangga	Pcs	26,0	23.000	598.000	100%
6	Pekerjaan clean out septictank 4" stainless	Unit	1,0	180.000	180.000	100%
7	Pekerjaan clean out septictank 2" stainless	Unit	1,0	125.000	125.000	100%
8	Pembersihan puing dan sampah dari area pekerjaan	Rit	2,0	350.000	700.000	100%
9	Cutting bevel, stepnosing keramik tangga	Pcs	30,0	25.000	750.000	100%
				TOTAL RP:		
				11.838.000		

REAL COST		11.838.000
OPERASIONAL DAN LOGISTIC	0%	0
PPn	0%	0
JUMLAH		11.838.000
DIBULATKAN		11.838.000

TERBILANG : # SEBELAS JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH #

CATATAN :
 TIDAK TERMASUK PENGURUSAN IMB & PERIJINAN LAINYA
 TIDAK TERMASUK PPN, PPH, PUNGUTAN LINGKUNGAN & PAJAK LAINYA
 PENAWARAN BERLAKU 14 HARI
 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 15 HARI KERJA
 GARANSI PERBAIKAN BERLAKU SATU TAHUN
 DOWNPAYMENT DAN PEMBAYARAN BERIKUTNYA SESUAI PROGRES PEKERJAAN
 PEMBAYARAN MELALUI BANK TRANSFER (BCA 3991265706 An. YASTIKO ARNO)

HORMAT KAMI

MENYETUJUI

MENGETAHUI

Pemborong / Kontraktor